

CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM

2.024 - 14º ANO

RODOVIAS: MT-242 E MT-491

CONCESSIONÁRIA: APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA

DATA DE ATUALIZAÇÃO 30/04/24

Item	Descrição	Progresso acumul até 30/04/2024	Jan/24		Fev/24		Mar/24		Abr/24		Mai/24		Jun/24		Jul/24		Ago/24		Set/24		Out/24		Nov/24		Dez/24	
			1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz
1.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - RODOVIA MT-242 - km 0,00 (Entrº BR-163) ao km 9,978 (Acesso Sorriso) - Extensão: 9,978 km																									
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							
2.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - RODOVIA MT-242 - km 9,978 (Acesso Sorriso) ao km 71,478 (Entrº MT-010 / Ipiranga do Norte) - Extensão: 61,50 km																									
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 10,00 km)	Prev.	0%									20%	20%	20%	20%	20%										
		Realiz.	0%																							
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 10,00 km)	Prev.	0%										20%	20%	20%	20%	20%									
		Realiz.	0%																							
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 10,0 km)	Prev.	0%										20%	20%	20%	20%	20%									
		Realiz.	0%																							
3.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - RODOVIA MT-491 - km 0 (Entrº MT-242) ao km 17,80 (Fim da Pavimentação) - Extensão: 17,80 km																									
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	Prev.	0%																							
		Realiz.	0%																							

Observação: Não há previsão no Programa de Exploração da Rodovia (PER) de obras de recuperação do pavimento, sinalização e drenagem no 14º ano do prazo de concessão.

- Considerando a existência de alguns segmentos com desgates no revestimento asfáltico, a APASI Concessionária estabeleceu para 2024 a programação de executar 10,00 km de revestimento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que serão realizados no período de estiagem na região, nos meses de maio a agosto de 2024.