

CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM

2.025 - 15º ANO

RODOVIAS: MT-242 E MT-491

CONCESSIONÁRIA: APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA

DATA DE ATUALIZAÇÃO 01/07/25

Item	Descrição	Progresso acumul até 30/06/2025	Jan/25		Fev/25		Mar/25		Abr/25		Mai/25		Jun/25		Jul/25		Ago/25		Set/25		Out/25		Nov/25		Dez
			1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz																				
1.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - RODOVIA MT-242 - km 0,00 (Entrº BR-163) ao km 9,978 (Acesso Sorriso) - Extensão: 9,978 km																								
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	Acumul <u>Realiz.</u>																							
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	Acumul <u>Realiz.</u>																							
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	Acumul <u>Realiz.</u>																							
2.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - RODOVIA MT-242 - km 9,978 (Acesso Sorriso) ao km 71,478 (Entrº MT-010 / Ipiranga do Norte) - Extensão: 61,50 km																								
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	100%																						
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	67%																						
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	67%																						
3.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - RODOVIA MT-491 - km 0 (Entrº MT-242) ao km 17,80 (Fim da Pavimentação) - Extensão: 17,80 km																								
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																						
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																						
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																						

Observação: Não há previsão no Programa de Exploração da Rodovia (PER) de obras de recuperação do pavimento, sinalização e drenagem no 15º ano do prazo de concessão.

- Considerando a melhoria de alguns segmentos da rodovia, e caso seja necessária a sua realização, a APASI Concessionária prevê, no ano de 2025, a programação de executar 8,5 km

CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM**2.025 - 15º ANO**

RODOVIAS: MT-242 E MT-491

CONCESSIONÁRIA: APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA

DATA DE ATUALIZAÇÃO 01/07/25

Item	Descrição	Progresso acumul até 30/06/2025	Jan/25		Fev/25		Mar/25		Abr/25		Mai/25		Jun/25		Jul/25		Ago/25		Set/25		Out/25		Nov/25		Dez
			1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz																				

de revestimento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que serão realizados no período de estiagem na região, nos meses de maio a agosto de 2025.

1/25

2^a
quinz