

CRONOGRAMA DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM										2.025 - 15º ANO	
RODOVIAS:		MT-242 E MT-491									
CONCESSIONÁRIA:		APASI CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT-242/491 LTDA									
DATA DE ATUALIZAÇÃO		28/02/25									

Item	Descrição	Progresso acumul até 31/01/2025	Jan/25		Fev/25		Mar/25		Abr/25		Mai/25		Jun/25		Jul/25		Ago/25		Set/25		Out/25		Nov/25		Dez/25								
			1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz	1ª quinz	2ª quinz							
1.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - RODOVIA MT-242 - km 0,00 (Entrº BR-163) ao km 9,978 (Acesso Sorriso) - Extensão: 9,978 km																																
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO	Acumul <u>Realiz.</u>																															
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	Acumul <u>Realiz.</u>																															
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM	Acumul <u>Realiz.</u>																															
2.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - RODOVIA MT-242 - km 9,978 (Acesso Sorriso) ao km 71,478 (Entrº MT-010 / Ipiranga do Norte) - Extensão: 61,50 km																																
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 4,50 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														
3.0	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - RODOVIA MT-491 - km 0 (Entrº MT-242) ao km 17,80 (Fim da Pavimentação) - Extensão: 17,80 km																																
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM (previsão de recuperação de 4,00 km)	Acumul <u>Realiz.</u>	0%																														

Observação: Não há previsão no Programa de Exploração da Rodovia (PER) de obras de recuperação do pavimento, sinalização e drenagem no 15º ano do prazo de concessão.

- Considerando a melhoria de alguns segmentos da rodovia, e caso seja necessária a sua realização, a APASI Concessionária prevê, no ano de 2025, a programação de executar 8,5 km de revestimento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que serão realizados no período de estiagem na região, nos meses de maio a agosto de 2025.